

CRONOGRAMA DE TERRAPLENAGEM - REFINARIA DO NORDESTE - ABREU E LIMA - RNEST

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	2008												20													
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F		
1	REFINARIA DO NORDESTE - TERRAPLENAGEM	540 dias	Ter 7/8/07	Ter 27/1/09																										
2	Consolidação do Projeto Básico e Projetos de Detalhamento	120 dias	Ter 7/8/07	Ter 4/12/07																										
3	Implantação do Canteiro de Obras, Mobilização de pessoal, Equipamentos, Sistemas de Planejamento e Controle, Qualidade, SMS e Segurança Patrimonial	25 45 dias	Ter 7/8/07	Qui 20/9/07																										
4	Limpeza da área	240 dias	Sex 21/9/07	Sáb 17/5/08																										
5	Execução da Terraplenagem	450 dias	Sáb 6/10/07	Dom 28/12/08																										
6	Execução da Drenagem (provisória/definitiva)	430 dias	Sex 26/10/07	Dom 28/12/08																										
7	Execução do Arruamento e Pavimentação	330 dias	Dom 3/2/08	Dom 28/12/08																										
8	Implantação Topográfica do Projeto	450 dias	Sáb 6/10/07	Dom 28/12/08																										
9	Desmobilização e Entrega do Canteiro de Obras	30 dias	Seg 29/12/08	Ter 27/1/09																										

Data: 11/04/07
REV. 0

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Prazo final